


Klantverantw.: -
Opdrachtn.:
Klantnr.: 5575
Cont.pers.: -
Tel.: 09/252.23.72, Fax: 09/252.34.21
GSM: - e-mail: -

ProKo.: LS01
Verslagnr.: A/LS01/08/246/2168
Voorl. verslagnr.:
Datum: 25/11/2008

Afdeling: ELE



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

E.I.G.
GONTRODE HEIRWEG 150
9090 MELLE

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Plaats van onderzoek: MUSEUM BOULEVARD BRUSSEL BLOK D3.2 Hk. Fabriekstraat/Zennestraat BRUSSEL 1000

Datum van onderzoek: 24/11/2008

Periodiciteit: 300 maanden

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek
indienststelling

voor **Volgende onderzoek vóór:** 24/11/2033

Onderzoeker: [redacted]
Opdrachtgever/installateur:

Aanwezige persoon:
Eigendom van:

ALGEMEENHEDEN

Stroomleverende Mij.:
Elektr. Mij. klant nr.:
Teller nr.:
Stand I: Stand II:

Volgens: A.R.E.I. art. 270/86
Aard installatie: elektrisch huishoudelijk
Type der lokalen: appartement
B.T.W.:
ID-kaart:

Uitgereikt te:

Datum:

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 400 V+N **Max. beveiliging:** 2p. 40 A
Hoofdbeveiliging: aut. maatschappij **Schak.:** diff. 4p. 40 A
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB 5G10 mm²
aantal geleiders: doorsnede: mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: /
aantal geleiders: / doorsnede: / mm²

Aardelektrode: Type: pennen
Sectie: 25 mm² **Spreidingswaarde:** 0,64 Ohm
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 14
Algemene isolatieweerstand: >20 MOhm
Diff. schak.: **Algemene:** 4p. 40 A/300 mA **Bijkomende:** 4p. 40 A/30 mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
2. Hoofdequipotentiale – bijkomende equipotentiale verbinding aangesloten.
3. Badkamer – gasleiding – waterleiding – CV ketel – geplaatst.

INBREUKEN

Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI.

De algemene diff. Schakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 24/11/2033, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Technisch Directeur,

ir. G. Croes

