

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bal

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. 95570924-99

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 1110612 1407

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: SDIKA

Buss 51, 1050 Bal

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 14/12/2006 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting 32 A A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Δ4D10/3

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 4; Aantal eindstroombanen: 25; RA: 8 Ohm; RI tot 2 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Zie schema in bijlage.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/12/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



U. ref.: _____

O. ref.: _____

Tel. nr.: _____

VERSLAG Nr.: 111/06 1214/02

ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

☐ bij indienststelling

☒ periodiek

Datum van onderzoek : 14/12/06

Naam en plaats onderzoek : Bossveld 51, 1050 Bv

Gasleverende maatschappij : Sibelga

Installateur : _____

Opdrachtgever : _____

1. BESCHRIJVING

- Hoogst toelaatbare bedrijfsdruk (PMSA) 100

- Leidingen : 63 32

- PE-leidingen : _____

- Toestellen : Teller n° 4092546

Uurtel 0 : Fennelli type C
Uurtel +1 :

2. ONDERZOEK

2.1. ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek aan de norm NBN D51-003 (of NBN D51-004) (materialen, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer)

2.2. ☒ Dichtheidsproef op een druk van duurtel mbar*, volgens werkinstructie 10ld012

* of op werkdruk, gedurende de tijd nodig voor het afzepen van de bereikbare verbindingen en kranen met een minimum van 10 minuten.

3. VASTSTELLINGEN en/of nota's

Geen lek vastgesteld.

4. BESLUIT : het volgende punt is van toepassing :

a. ☒ Uit hogervermeld onderzoek Punt 2.1 ☐ blijkt dat de installatie conform is

Punt 2.2 ☒ blijkt dat de dichtheidsproef voldoening heeft geschonken.

b. ☐ Uit hogervermeld onderzoek blijkt dat de installatie niet conform is, aan de vaststellingen is nog te voldoen.

5. MEDEDELINGEN:

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid of organisatorische gegevens.

2. Kopieën : Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

3. Uitbesteding : Uitbestede objecten/keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door : (naam van de onderaannemer) (facultatief).

De agent-onderzoeker,

m. llaen k

vr. De directeur,