



Distributienetbeheerder : Sibelga Nr teller : 26255597 Index : 0,148  
 Gestionnaire de réseau de distribution : \_\_\_\_\_ N° comp : \_\_\_\_\_ Index : \_\_\_\_\_

## Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr : 48/20140814/06  
N° : \_\_\_\_\_

Aard onderzoek : gasinstallatie  
Genre de contrôle : installation gaz

Iste indienststelling :   
1ère mise en service :       aanpassing :   
adaptation :   
habilitatie :       periodiek :   
habilitation :       périodique :

Plaats van het onderzoek : Quai de Maelbeek 15 - 1080 Brussels  
Lieu du contrôle : \_\_\_\_\_  
Eigenaar / Propriétaire : Appartement E2  
Installateur : spil Zuber Concept      BTW / TVA : \_\_\_\_\_  
Datum van het onderzoek : 14/08/2014      Ik / C.I. : \_\_\_\_\_  
Date du contrôle : \_\_\_\_\_      Inspecteur : \_\_\_\_\_

Onderzoek / Contrôle :  woning / maison       appart. E2       2<sup>e</sup> étage      Druk aan teller of tank : \_\_\_\_\_  
Pression au compteur ou classe : \_\_\_\_\_  
Soort gas / sorte gaz :  aardgas G20 gaz naturel       butaan / butane  
 aardgas G25 gaz naturel       propaan / propane      25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :  
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :  
Conduite cave - Appartement en R+1/4  
conduite avec un stop dans l'appartement

Aangesloten toestellen : Pas d'appareils raccordés  
Appareils raccordés : \_\_\_\_\_

Dichtheidsproof / Contrôle d'étanchéité :  
uitgevoerd met :  teller       druk : 150 mbar       tester       zeep of schuim  
exécuté par :  compteur      pression      savon ou mousse

op ganse installatie :       op gedeelte installatie :       Beschrijving / Description :  
sur installation complète :       sur installation partielle :       Test à dernière satisfaction

Opmerkingen / Remarques :  
Neant

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen  
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE       NEE/ NON  
CONFORMITE DE L'INSTALLATION       JA / OUI

- NBN D 51003
- NBN D 51004
- NBN D 51006
- NBN B 61001
- NBN B 61002

*[Handwritten signature]*  
Inspecteur,  
inspecteur  
ELECTRO-TEST  
Rue de la Courbe  
1820 Melsboek  
Tel: +32 27 22 22

Rapport 03



ATTESTATION À DÉLIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971

Je soussigné : Nom : ..... Prénom : .....  
Représentant de l'entreprise : ent Tubex Concept N° de T.V.A. : 0810201210  
Rue : ..... N° : 36 Boîte : .....  
Code postal : 1080 Localité : Buixvelles Tél : ..... Fax : .....  
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise : //)  
Adresse + Tél : //

atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz  
Installation neuve / ~~modification~~ modification (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après  
dans l'immeuble situé à : Rue Quai de Haverhout N° 15 Boîte : ..... Étage 2<sup>e</sup> étage  
Code postal 1080 Commune Sint-Jans-Helderbaerd Appel EE  
Marque compteur Thon N° du compteur 86255597  
pour le compte de : Nom : Appartement EE Prénom : .....  
Rue : Quai de Haverhout N° 15 Boîte : .....  
Code postal 1080 Commune Sint-Jans-Helderbaerd

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques ARGB et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'aménée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

<b>Réservé à l'installateur :</b> Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ». <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Si oui : n° Cerga : <u>//</u>	<b>Réservé au GRD:</b> ..... ..... .....
--	---

Date 14.08.2014  
Signature   
Modèle 10828/13

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

